

**PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI PAKET
PEKERJAAN RIVER IMPROVEMENT AND SEDIMENT CONTROL IN BANGGA RIVER
PPK SUNGAI DAN PANTAI III
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2022**

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU TAHAP KETIGA

NOMOR: 52/BA-Pan/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/2022

SNVT : PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.PALU-LARIANG,
WS.PARIGI-POSO, WS. KALUKU – KARAMA PROVINSI SULAWESI
TENGAH
PPK : SUNGAI DAN PANTAI III
PAKET : *RIVER IMPROVEMENT AND SEDIMENT CONTROL IN BANGGA RIVER*
PENYEDIA JASA : **PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA**
TANGGAL : 23 Maret 2021

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak
2. Penyedia Jasa **PT. Selaras Mandiri Sejahtera**

Berdasarkan :






1. Revisi DIPA Ke-II Nomor : SP DIPA - 033.06.1.498290/2022 tanggal 14 Maret 2022
2. Surat Perjanjian Nomor : HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02 tanggal 02 September 2020.
3. Adendum Kontrak Ke – I Nomor : HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02A tanggal 09 Oktober 2020.
1. Adendum Kontrak Ke – II Nomor : HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02B tanggal 07 Juli 2021.
2. Adendum Kontrak Ke – III Nomor : HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02C tanggal 12 November 2021.
3. Adendum Kontrak Ke – IV Nomor : HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02D tanggal 10 Januari 2022.
4. Surat Keputusan kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06/KPTS/PJSA.ST-BWS13/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Pembentukan Panitia Penelitian Kontrak Jasa Konstruksi Paket Pekerjaan River Improvement and Sediment Control in Bangga River tahun anggaran 2021.
5. Surat dari PT. Selaras Mandiri Sejahtera Nomor: 019/SMS/JKT/SPUM/SULTENG/III/2022 pada tanggal 21 Maret 2022 tentang pengajuan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
6. Surat PPK Sungai dan Pantai 3 Nomor: SA.04.01/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/9 tanggal 21 Maret 2022.

Bahwa kami sepakat melakukan perpanjangan waktu selama 84 hari kalender dengan pertimbangan sebagai berikut :


1. Adanya penolakan warga Desa Bangga terhadap Sebagian lahan di area Pekerjaan Tanggul dan Jalan Inspeksi, karena belum adanya kompensasi lahan. Sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan timbunan soil semen, pemasangan batu, dan pemasangan grass block.
2. Pada tanggal 19 Maret 2022 telah terjadi banjir yang mengakibatkan Sebagian timbunan soil semen di Sabo Dam 2 jebol.
3. Pekerjaan Irigasi masih dilakukan proses *Review Design* oleh konsultan.

4. Sehingga dibutuhkan 84 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut
5. Masa pelaksanaan berubah dari 575 hari kalender menjadi 659 hari kalender, sehingga PHO berubah menjadi tanggal 23 Juni 2022.

PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Drs. Edison, ST.MT</u> NIP.19670105 199803 1 007	Ketua	1..... 
2.	<u>M. Airlangga Ahmadi, ST</u> Nip. 19880523 201802 1 001	Sekretaris	2..... 
3.	<u>Ariesto Krestyadi, S.T., M.Eng.</u> Nip. 19840414 200912 1 001	Anggota	3..... 
4.	<u>Dito Made Putranto R.S., ST</u> Nip. 19891021 201903 1 001	Anggota	4..... 
5.	<u>M. Bagus Hari Santoso, S.T.</u> Nip. 19950410 201802 1 001	Anggota	5..... 

**Penyedia Jasa :
PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jeffry Engel Letsoin	Direktur	1..... 

**PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI PAKET
PEKERJAAN RIVER IMPROVEMENT AND SEDIMENT CONTROL IN BANGGA RIVER
PPK SUNGAI DAN PANTAI III
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2021**

Nomor : PAN/SNVT-PJSA.ST-BWS13/53/2022 Palu, 23 Maret 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Hasil Rapat Perpanjangan Waktu atas Pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Bangga River***

Kepada Yth :

PPK Sungai dan Pantai III SNVT PJSA
WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama
Provinsi Sulawesi Tengah

Di-

Tempat

Sehubungan dengan Rapat Perpanjangan Waktu atas Pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Bangga River* yang telah dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Kontrak Jasa Konstruksi Paket Pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Bangga River* tahun anggaran 2021 bersama PT. Selaras Mandiri Sejahtera dan direksi pekerjaan pada tanggal 23 Maret 2022, maka dengan ini kami sampaikan hasil rapat pembahasan perpanjangan waktu (*Berita Acara terlampir*).

Demikian kami sampaikan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Panitia Peneliti Kontrak Jasa Konstruksi Paket Pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Bangga River*
PPK Sungai dan Pantai III SNVT PJSA WS. Palu-Lariang,
WS. Parigi Poso, WS. Kaluku-Karama
Provinsi Sulawesi Tengah
KETUA

Drs. Edison, ST, MT
NIP. 19670105 199803 1 007

Tembusan :

1. Kepala SNVT PJSA WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah