

## KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jin. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu Telp. (0451) 482147 Fax. (0451) 482101

Nomor

: PW0103/Bws13//37

Palu, 28 Maret 2022

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 eks

Hal

: Penyampaian Adendum V Kontrak Pekerjaan

River Improvement and Sediment Control in Bangga River

Yth. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air selaku Kepala *Project Management* Unit IRSL Sulawesi Tengah di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kontrak River Improvement and Sediment Control in Bangga River yang didanai Loan JICA No: IP-580, dengan hormat kami menyampaikan

Dokumen Adendum V Kontrak, untuk pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

SNVT	•	Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
PPK	:	Sungai dan Pantai III
Nama Pekerjaan	:	River Improvement and Sediment Control in Bangga River
Nomor Kontrak Awal	:	HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02
Tanggal Kontrak Awal	:	2 September 2020
Nilai Kontrak Awal	:	Rp. 116.814.812.000,- (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum I	:	HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02A
Tanggal Kontrak Adendum I	:	9 Oktober 2020
Nilai Kontrak Adendum I	:	Rp. 116.814.812.000,- (Tetap) (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum II	:	HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02B
Tanggal Kontrak Adendum II	:	7 Juli 2021
Nilai Kontrak Adendum II	:	Rp. 116.814.812.000,- (Tetap) (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum III	:	HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02C
Tanggal Kontrak Adendum III	:	12 November 2021
Nilai Kontrak Adendum III	:	Rp. 116.814.812.000,00 (Tetap) (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum IV	:	HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02D
Tanggal Kontrak Adendum IV	:	10 Januari 2022
Nilai Kontrak Adendum IV	:	Rp. 128.496.293.000,00 (Penambahan sebesar 10% dari
		Nilai Kontrak) (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum V	:	HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02E
Tanggal Kontrak Adendum V	:	-
Nilai Kontrak Adendum V	:	Rp. 128.496.293.000,00 (Tetap) (tidak termasuk PPN 10%)

Adendum I kontrak dilaksanakan berdasarkan hasil pengukuran MC-0, dimana tidak ada perubahan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Adapun jangka waktu pelaksanaan tetap selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Hari Kalender sampai dengan tanggal dengan 27 Agustus 2021.

Dalam Adendum II tidak ada perubahan pada nilai kontrak namun terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan yang semula 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender (sampai dengan 27 Agustus 2021) menjadi 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender (sampai dengan

25 November 2021). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : 1. Adanya perubahan / review desain dari JICA TA Team dan Dinas Bina Marga dan Penataan

Ruang Provinsi Sulawesi Tengah untuk item pekerjaan Dam Bridge;

 Adanya kejadian banjir yang mengakibatkan akses ke tempat kerja tidak dapat dilalui oleh kendaraan dan peralatan sehingga proses pengecoran sabo dam terhenti;  Sosialisasi terhadap masyarakat yang mendapat kompensasi lahan di area tanggul dan Jalan Inspeksi baru dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, sehingga pengukuran di area jalan kerja baru dilaksanakan pada awal bulan Juli 2021.

Dalam Adendum III tidak ada perubahan pada nilai kontrak namun terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan yang semula 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender (sampai dengan 25 November 2021) menjadi 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hari kalender (sampai dengan 31 Maret 2022). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Pekerjaan Jalan Inspeksi sepanjang 1.500 meter belum dapat berjalan dengan maksimal sesuai *action plan*, disebabkan karena pemilik lahan masih menunggu kepastian pemberian kompensasi, dimana dana kompensasi lahan belum tersedia sepenuhnya di tahun 2021 tetapi telah dianggarkan di tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.
- Sisa pekerjaan Timbunan Soil Cement di areal Jalan Inspeksi pada tanggal 8 November 2021 adalah 171.000 m3. Target di dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan timbunan Soil Cement tersebut adalah 1.200 m3/hari. Sehingga dibutuhkan 125 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, terhitung dari tanggal 25 November 2021 (sesuai akhir kontrak pada adendum II).

Dalam Adendum IV terdapat Penambahan untuk pekerjaan dan mata pembayaran baru, yang mengakibatkan adanya penambahan biaya sebesar 10% dari nilai kontrak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdapat penambahan volume pada Pekerjaan Jalan Inspeksi, karena adanya perbedaan antara Desain awal pada saat kontrak dengan shop drawing (setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Kontraktor).
- 2. Adanya mata pembayaran baru, yaitu:
  - Concrete Pipe D100cm di Sabodam 2 dan Sabodam 3
  - Boulder Stones untuk pengaman saluran irigasi di Sabodam 1
  - Procurement and Installation Irigiation Gate (1,00x1,50)m di Sabodam 1
  - Concrete K-100 lantai kerja box culvert di Jalan Inspeksi

Adendum V dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Desain Intake irigasi D.I Bangga di area Sabo Dam 1 masih dalam proses review oleh Project Manajement and Supervision Consultant (PMSC) IRSL yang selanjutnya akan dilegalkan oleh Tim Unit Desain Balai;
- 2. Adanya keterlambatan pada pekerjaan jalan inspeksi akibat pembatasan pekerja lokal dari masyarakat desa Bangga:
- 3. Kompensasi lahan dari Pemerintah Kab. Sigi di area jalan inspeksi masih proses persiapan untuk pelelangan dan diperkirakan baru dapat direalisasikan untuk pemberian kompensasi kepada pemilik lahan di bulan Juni tahun 2022;
- Sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 sisa volume pekerjaan timbunan soil cement di jalan inspeksi yang belum dilakukan adalah 28.657 m³ dan sisa volume pekerjaan pasangan batu di jalan inspeksi adalah 13.149,52 m³;
- 5. Merujuk pada poin 4, target per hari untuk pekerjaan timbunan *soil cement* adalah sebesar 940,8 m³ dan target per hari untuk pekerjaan pasangan batu di jalan inspeksi adalah sebesar 141 m³,
- 6. Adanya kejadian banjir pada tanggal 19 Maret 2022 yang mengakibatkan rusaknya timbunan soil cement di area Sabo Dam 2 yang masih dalam tahap pelaksanaan.

Dari hal tersebut di atas, mengakibatkan perlunya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hari kalender (sampal dengan 31 Maret 2022) menjadi 659 (enam ratus lima puluh sembilan) hari kalender (sampai dengan 23 Juni 2022), namun tidak terdapat penambahan biaya.

Kami mohon bantuan Bapak Direktur untuk berkenan menyampaikan Dokumen Adendum V Kontrak tersebut kepada pihak JICA (*Japan International Cooperation Agency*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

TAUFIK, S.S.T., M.T. NIP 19701231 199803 1 037

## Tembusan:

1. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA;

2. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai, Ditjen SDA;

3. Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen SDA.