KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) - 482147 Fax (0451) - 482101

ADENDUM KONTRAK KE- V (LIMA)

PEKERJAAN RIVER IMPROVEMENT AND SEDIMENT CONTROL IN BANGGA RIVER

(HARGA SATUAN)

Nomor : HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02E
Tanggal : 25 MARET 2022

LOKASI	:	KABUPATEN SIGI
SUMBER DANA	:	LOAN JICA IP-580
TAHUN ANGGARAN	:	2020-2022 (MYC)

PELAKSANA :

PT SELARAS MANDIRI SEJAHTERA
GP Plaza Lt. 5 Unit 27 Jl. Gelora II, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, Telp: 021-22530977, Fax: 021-22530976

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) - 482147 Fax (0451) - 482101

ADENDUM KONTRAK KE- V (LIMA)

HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02E
Tanggal : 25 Maret 2022

Paket Pekerjaan Konstruksi:
RIVER IMPROVEMENT AND SEDIMENT CONTROL IN BANGGA RIVER KABUPATEN SIGI

ADENDUM V (Lima) SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan River Improvement and Sediment Control in Bangga River nomor : HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02E Tanggal 25 Maret 2022, antara :

Nama	: Harianto, S.T.,M.S.P
NIP	: 196606122007011006
Jabatan	: PPK Sungai dan Pantai III
Berkedudukan di	: Jl. Abd. Rahman Saleh No.230, Palu

"Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**", dengan:

Nama	: Jeffry Engel Letsoin
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: GD. Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 7 No. 706, Jl. Gatot Subroto Senayan, Gelora Tanah Abang
Akta Notaris	
Nomor	: 31 (Tiga Puluh Satu)
Tanggal	: 24 Agustus 2005
Notaris	: Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn.
Perubahan Akta Notaris	
Akta Notaris Nomor	: 11 (Sebelas)
Tanggal	: 05 Juli 2019
Notaris	: Meissie Pholuan, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA selanjutnya disebut **Penyedia Jasa".**

Paraf	
Pihak ke 1	Pihak ke 2

MENGINGAT BAHWA :

(a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi".**

(b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian professional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini .

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing–masing pihak :
   1) Telah senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat.
   2) Menandatangani Kontrak ini telah meneliti secara patut.
   3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini.
   4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkomfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini berserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Dengan berdasarkan Pada :

1. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 03/BA-PEN/POKJA.PEMILIHAN 18-BP2JK-SULTENG/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
2. Surat Penunjukan Penyedia Jasa PPK Sungai Dan Pantai III Nomor : HK0201//PPK-SDPIII/PJSA-WS.PL.PP.KK/17 tanggal 31 Agustus 2020.
3. Surat Perjanjian Pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Bangga River* (Harga Satuan) No. HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02, tanggal 02 September 2020.
4. Adendum Kontrak Ke I (kesatu) No. HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02A, tanggal 09 Oktober 2020.
5. Adendum Kontrak Ke II (kedua) No. HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02B, tanggal 07 Juli 2021.
6. Adendum Kontrak Ke III (Ketiga) No. HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02C, tanggal 12 November 2021.
7. Adendum Kontrak Ke IV (Keempat) No. HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02D, tanggal 10 Januari 2022.
8. Revisi DIPA Ke-2 Nomor : SP DIPA-033.06.1.498290/2022 tanggal 14 Maret 2022.
9. Berita Acara Pemeriksaan Perpanjangan Waktu Tahap Kedua. Nomor : 52/BA-Pan/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/2022, Tanggal 23 Maret 2022.
10. Instruksi Pelaksanaan Adendum IV PPK Sungai dan Pantai III kepada PT. Selaras Mandiri Sejahtera. No. SA0401/SP.III-PJSA.ST/BWS13/11. Tanggal 24 Maret 2022.

Paraf	
Pihak ke 1	Pihak ke 2

Maka dengan ini disetujui oleh dan antara pihak – pihak tersebut, ketentuan – ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN
(Tetap)

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN
(Tetap)

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(Tetap)

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

Diubah dan dibaca :

1) Tetap
2) a. Adendum Surat Perjanjian (Berubah);
   b. Surat Perjanjian (Tetap);
   c. Surat Penawaran Berikut Daftar Kuantitas dan Harga (Tetap);
   d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (Berubah);
   e. Syarat-Syarat Umum Kontrak (Tetap);
   f. Spesifikasi Teknis (Tetap); dan
   g. Gambar-Gambar (Tetap)

Paraf	
Pihak ke 1	Pihak ke 2

Pasal 5

MASA KONTRAK

Semula Tertulis :

1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **575 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima*)** hari kalender;
3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (*Seratus Delapan Puluh*)** hari kalender.

Diubah Menjadi :

1) Tetap;
2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **659 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan)** hari kalender;
3) Tetap.
4) Masa waktu pemberian Kesempatan sisa pekerjaan selama **50 (Lima Puluh)** Hari Kalender sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 13 Agustus 2022.
5) Apabila terjadi sesuai poin 4 Penyedia Barang/Jasa membuat perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya 13 Agustus 2022.
6) Dalam masa penyelesaian sisa pekerjaan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebesar **1‰ (satu perseribu)** dari harga kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan di SSUK.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama :	Untuk dan atas nama :
PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA	**Pejabat Pembuat Komitmen**
	Sungai dan Pantai III
JEFFRY ENGEL LETSOIN	**HARIANTO, ST., M.Sp.**
Direktur	NIP. 196606 12 200701 1 006

II. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
Semula Tertulis :		
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 575 [Lima Ratus Tujuh Puluh Lima] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
Diubah Menjadi :		
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 659 [Enam Ratus Lima Puluh Sembilan] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

Paraf	
Pihak ke 1	Pihak ke 2

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) - 482147 Fax (0451) - 482101

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU

TAHAP KETIGA

PEKERJAAN	:	*RIVER IMPROVEMENT AND SEDIMENT CONTROL IN BANGGA RIVER*
LOKASI	:	**KABUPATEN SIGI**
SUMBER DANA	:	**LOAN JICA IP-580**
TAHUN ANGGARAN	:	**2020-2022 (MYC)**

PELAKSANA :

PT SELARAS MANDIRI SEJAHTERA
GP Plaza Lt. 5 Unit 27 Jl. Gelora II, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, Telp: 021-22530977, Fax: 021-22530976

PT SELARAS MANDIRI SEJAHTERA

GP Plaza Lt. 5 Unit 27 Jl. Gelora II, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, Telp: 021-22530977, Fax: 021-22530697

Nomor : 019/SMS-JKT/SPUM/SULTENG/III/2022
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Permohonan Tambahan Waktu Pekerjaan

Jakarta,21 Maret 2022
Kepada
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai III
SNVT PJSA Ws. Palu-Lariang,
Ws. Parigi-Poso, Ws. Kaluku-Karama
di
Kota Palu

Dengan Hormat,

Bersama ini kami **PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA** selaku kontraktor pelaksana pekerjaan *River Improvement And Sediment Control In Bangga River* dengan Nomor Kontrak **HK0201/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02** Tanggal **02 SEPTEMBER 2020** dan Nomor SPMK **HK0201/SPMK/PPK-SDPIII-PJSA.ST-BWS13/02A** Tanggal **03 September 2020**. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, kami mengajukan permohonan untuk penambahan waktu pekerjaan dikarenakan :

- Pembebasan lahan untuk area pekerjaan tanggul dan jalan inspeksi belum sepenuh nya bebas dan mengalami deviasi progres di karenakan pemilik lahan masih menunggu konfensasi pergantian lahan dari pemerintah daerah.
- Di pekerjaan pasangan batu masyarakat lokal menolak adanya pekerja dari luar.
- Adanya *review design* di pekerjaan irigasi dan penambahan *design buffer fill* untuk area sabo dam.

tentang permasalahan yang kami hadapi maka kami mengajukan permohonan **tambahan waktu pekerjaan selama 84 hari terhitung dimulai dari berakhirya kontrak pada addendum ke 4 (31 Maret 2022).**

Demikian surat Permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA

PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA JAKARTA

Jeffry Engel Letsoin
Direktur

PT SELARAS MANDIRI SEJAHTERA

GP Plaza Lt. 5 Unit 27 Jl. Gelora II, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, Telp: 021-22530977, Fax: 021-22530697

Tembusan :

- Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
- Kepala SNVT PJSA Sulawesi Tengah
- Pelaksana Teknik Pekerjaan Sungai dan Pantai III
- Direksi Pekerjaan Sungai dan Pantai III
- *Tim JICA Project*
- Arsip

PT SELARAS MANDIRI SEJAHTERA

GP Plaza Lt. 5 Unit 27 Jl. Gelora II, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, Telp: 021-22530977, Fax: 021-22530697

DOKUMENTASI

(Dok. Masyarakat lokal meminta konfensasi lahan dan menolak adanya pekerja luar untuk masuk)

(Dok. Masyarakat lokal meminta konfensasi lahan dan menolak adanya pekerja luar untuk masuk)